

สรุปผลการรายงานความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ “ขุดดินแลกรน้ำ”

กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ที่	จังหวัด	สถานะการดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
๑	กระบี่		๑	๑. โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒๖๑ บ่อ	๔,๖๔๕,๘๐๐	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	
				๒. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำระบบประปา (คลองแค) หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ลึก ๕.๐ เมตร	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒ ปี	๑. อบต.ตลิ่งชัน ๒.อ.เหนือคลอง	
				๓. โครงการขุดลอกคู คลอง ห้วยในตำบล	๕๐๐,๐๐๐	๑ เดือน	๑. อบต.อ่าวนาง ๒. อ.เมืองกระบี่	
				๔. โครงการปรับปรุงสระน้ำบ้านเกาะบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๓ (ขุดลอกสระน้ำปริมาตรไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร)	๓๕๘,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๓	๑. อบต.เกาะลันตาน้อย ๒. อ.เกาะลันตา	
				๕. โครงการขุดบ่อน้ำตื้นภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านรำหมาด	๒๘,๐๐๐	๓๑ มกราคม - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๑. อบต.เกาะกลาง ๒. อ.เกาะลันตา	
๒	กำแพงเพชร		๑	๑. โครงการขุดลอกแม่น้ำปิงเพื่อการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะพร้าว ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง	๓,๕๙๔,๐๐๐	๖ เดือน	เทศบาลตำบลวังยาง	
				๒. โครงการขุดลอกคลองพร้อมวางท่อสำเร็จรูป	๕๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๓	อบต.วังไทร	
				๓. โครงการขุดลอกคลองทรัพย์มะนาวสายในบ้าน หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๓	อบต.วังไทร	
				๔. โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด - จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองช้างงาม - จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านจิตตมาส	๔๖๘,๗๐๐	๙๐ วัน	อบต.วังสามหมอ	
				๕. โครงการขุดแก้มลิง หมู่ที่ ๓ บ้านเขาพริก	๑๔๗,๘๐๐	๖๐ วัน	อบต.วังสามหมอ	
				๖. โครงการธนาคารน้ำระบบบ่อเปิด หมู่ที่ ๑๒	๑๘๐,๒๐๐	๖๐ วัน	อบต.วังสามหมอ	

ที่	จังหวัด	สถานะการดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
				๗. โครงการขุดสระหลวงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	๑๔๗,๘๐๐	๖๐ วัน	อบต.วังสามแคว	
				๘. โครงการขุดคลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองพิไกร	๑๘๖,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	ทต.คลองพิไกร	
๓	ขอนแก่น	-	-	มอบหมายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการร่วมกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ "ขุดดินแลกน้ำ" และได้ประชุมส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพิจารณาพื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป	-	-	-	
๔	ฉะเชิงเทรา	-	-	ปัจจุบันยังไม่มีผลการดำเนินงานในลักษณะของการขุดดินแลกน้ำตามแนวทางที่กำหนด เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้ชุมชนเมือง ภาคเอกชนพิจารณาเห็นว่าระยะทางที่ขุดดินไปใช้ประโยชน์ไกลเกินไป ไม่คุ้มค่าขนส่ง จึงไม่มีผู้ยื่นคำขอขุดดินแลกน้ำ	-	-	-	
๕	ชัยนาท	๑		๑. โครงการขุดลอกคลองสมอ	๔๕,๐๐๐	๓ วัน	เทศบาลตำบลหัวยุ้ง	

ที่	จังหวัด	สถานการณ์ดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
๖	ชัยภูมิ		๑	<p>๑. จังหวัดชัยภูมิได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ "ขุดดินแลกน้ำ" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะเร่งด่วน ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๕๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. จัดประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๒.๑ มอบหมายให้อำเภอ ๑๖ อำเภอ ไปบูรณาการการดำเนินงานและคัดเลือกพื้นที่อย่างน้อยอำเภอละ ๑ แห่ง เพื่อดำเนินการตามนโยบาย "ขุดดินและน้ำ" และให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ในพื้นที่นั้นๆ</p> <p>๒.๒ มอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ ให้คำปรึกษาและแนะนำให้กับอำเภอหากมีข้อสงสัยในการดำเนินงาน</p>				
๗	ชุมพร		๑	๑. โครงการขุดลอกแม่น้ำท่าตะเภา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้งของเทศบาลตำบลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	-	เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๓	เทศบาลตำบลท่ายาง	
		๑		๒. โครงการขุดลอกคูคลองทองหลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหงส์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	๑๐,๐๐๐	๑ วัน (ดำเนินการแล้ว เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒)	อบต.หงษ์เจริญ	(ใช้เฉพาะค่าน้ำมัน เนื่องจากใช้เครื่องจักรขององค์การ อบต.หงษ์เจริญ)
๘	เชียงราย	๑		๑. โครงการขุดลอกร่องเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านตุ้มใต้ หมู่ที่ ๙	-	ธันวาคม ๒๕๖๒ - มกราคม ๒๕๖๓	เทศบาลตำบลจี้ว	

ที่	จังหวัด	สถานะการดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
			๑	๒. โครงการขุดลอกท่าแก้าเดื่อ บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๔	-	ธันวาคม ๒๕๖๒ - มกราคม ๒๕๖๓	เทศบาลตำบลจี้ว	
			๑	๑. โครงการขุดลอกร่องใต้ บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลปล้อง อำเภอกง จังหวัด เชียงราย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๓ ลูกบาศก์ เมตร	๕๓,๘๐๐	๓๐ วัน	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง ๒. อำเภอกง	
			๑	๒. โครงการขุดลอกอ่างจำตอง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑ ตำบลปล้อง อำเภอกง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๖๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๙๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๖๙,๐๐๐	๑๒๐ วัน	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง ๒. อำเภอกง	
			๑	๓. โครงการขุดลอกลำน้ำแม่ส้าน หมู่ที่ ๑๐ ถึงหมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งมะฝาง ถึงบ้านป่าหัด ตำบลทุ่ง อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย	๕๐๐,๐๐๐	๖๐ วัน	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุง ๒. อำเภอพวน	
			๑	๔. โครงการขุดลอกลำน้ำแม่ส้าน หมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๑๓ บ้านปางเกาะทรายถึงบ้านทุ่งผักกูด ตำบลป่าหุง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุง อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย	๕๐๐,๐๐๐	๖๐ วัน	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุง ๒. อำเภอพวน	
			๑	๕. โครงการขุดลอกลำน้ำแม่ส้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านปางกล้วยค้าว ตำบลป่าหุง	๕๐๐,๐๐๐	๖๐ วัน	๑. อบต.ป่าหุง ๒. อำเภอพวน	
			๑	๖. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ปอน ตำบลทุ่ง อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย	๕๐๐,๐๐๐	๖๐ วัน	๑. อบต.ป่าหุง ๒. อำเภอพวน	

ที่	จังหวัด	สถานะการดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
				๗. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (เหมืองชุม) หมู่ที่ ๑ บ้านม่วงคำ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร	๕๐,๘๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ๒. อำเภอพาน	
				๘. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (เหมืองกลาง) หมู่ที่ ๑๗ บ้านม่วงทอง ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๘๐๐ เมตร	๑๐๗,๗๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ๒. อำเภอพาน	
				๙. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (เหมืองสันตันจิว) หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๖๕๐ เมตร	๔๑,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ๒. อำเภอพาน	
				๑๐. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (สายหน้าวัด) หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งพร้าว ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ช่วงที่ ๑ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๑๘๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๗๒๐ เมตร	๖๑,๘๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ๒. อำเภอพาน	

ที่	จังหวัด	สถานะการดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
				๑๑. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (เลียบบถนนพหลโยธิน) หมู่ที่ ๑๗ บ้านม่วงทอง ตำบลม่วงคำ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย - ช่วงที่ ๑ (ทิศตะวันตก) ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๔๐๐๐ เมตร - ช่วงที่ ๒ (ทิศตะวันออก) ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๒.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๔๐๐ เมตร - ช่วงที่ ๓ (ทิศตะวันตก) ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ท้องกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๓๕๐ เมตร	๑๐๑,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ๒. อำเภอกพาน	
				๑๒. โครงการกำจัดวัชพืชในลำเหมืองสาธารณะบริเวณถนนเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านม่วงคำ เชื่อมที่ ๗ บ้านสันต้นฝิ่ง ตำบลม่วงคำ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย ขนาดพื้นที่ ๓,๕๐๐ ตารางเมตร	๒๖,๘๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ๒. อำเภอกพาน	
				๑๓. ขุดลอกฝายน้ำล้นลำห้วยแม่โง้ง บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ ๖ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๓๐.๐๐ เมตร ลึกระดับดินท้องน้ำเดิมเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ๒๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	๖๐ วัน	๑. เทศบาลตำบลท่าสุต ๒. อำเภอเมืองเชียงราย	
				๑๔. โครงการขุดลำเหมืองภายในตำบลโป่งผา	๓๙๕,๐๙๒	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา	

ที่	จังหวัด	สถานการณ์ดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
๙	เชียงใหม่	๑		๑. โครงการขุดลอกเรียบพั้งลำน้ำฝาง หมู่ที่ ๑๕ ต.แม่่นาวาง อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๖๕๐ ลบ.ม.	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๐ วัน (๘ ม.ค. - ๗ ก.พ. ๖๓)	อบต.แม่่นาวาง อ.แม่เมาะ	
				๒. โครงการขุดลอกลำห้วยแม่่นาวาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร ลึก ๑ เมตร	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ วัน (๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๒)	อบต.สันตันหมื้อ อ.แม่เมาะ	
				๓. โครงการขุดลอกลำเหมืองแม่แวนและลำห้วยแม่่นาวาง ขนาดกว้าง ๓ - ๔ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร	๓๑๕,๙๐๐.๐๐	๓๐ วัน (๑๙ ก.ย. ๖๒ - ๑๙ ต.ค. ๖๒)	อบต.สันตันหมื้อ อ.แม่เมาะ	
				๔. โครงการขุดลอกเกาะที่ลูก้าในลำน้ำแม่สาว ความกว้าง ๑๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๔,๐๐ เมตร	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐ วัน (๑๑ มี.ค. - ๑๘ มิ.ย. ๖๒)	อบต.แม่สาว อ.แม่เมาะ	
				๕. โครงการขุดลอกลำห้วยแม่่นาวาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร ลึก ๑ เมตร	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ วัน (๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๒)	อบต.สันตันหมื้อ อ.แม่เมาะ	
				๖. โครงการขุดลอกลำเหมืองแม่แวน และลำห้วยแม่่นาวาง ขนาดกว้าง ๓ - ๔ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร	๓๑๕,๙๐๐.๐๐	๓๐ วัน (๑๙ ก.ย. ๖๒ - ๑๙ ต.ค. ๖๒)	อบต.สันตันหมื้อ อ.แม่เมาะ	
				๗. โครงการขุดลอกลำเหมืองแม่กึ่ง บ้านบ่อน้ำหลวง หมู่ ๒ ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๖๐ วัน	ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง	
				๘. โครงการขุดลอกลำเหมืองปาร์กฟ้า บ้านหนองห้า หมู่ ๕ ถึงบ้านแพะสันใหม่ หมู่ ๕ ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๖๐ วัน	ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง	
				๙. โครงการขุดลอกลำเหมืองหลวงท่า บ้านหนองห้า หมู่ ๕ ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๐ วัน	ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง	

ที่	จังหวัด	สถานการณ์ดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
				๑๐. โครงการขุดลอกลำเหมืองริม บ้านน้ำบ่อหลวง หมู่ ๒ ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๕๙,๐๐๐.๐๐	๖๐ วัน	ที่ทำการปกครองอำเภอ สันป่าตอง	
				๑๑. โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในตำบล แม่ก่าลำเหมืองร้องวัวเฒ่า,ลำเหมืองร้องศิลา วงศ์,ลำเหมืองฟ้าผ่า หมู่ ๖,๑๒,๑๐,๒,๓,๔ ต.แม่ก่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๐ วัน	ที่ทำการปกครองอำเภอ สันป่าตอง	
				๑๒. โครงการขุดลอกลำเหมือง สาธารณประโยชน์ที่ต้นเขิน ภายในตำบลลูหว่า	๒๑๙,๖๖๙.๐๐	๖๐ วัน (๒๓ กรกฎาคม-๒๑ กันยายน ๖๒)	เทศบาลตำบลลูหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	
				๑๓. โครงการขุดลอกลำเหมืองริม หมู่ที่ ๑ บ้านโรงวัว ขนาดปากคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม.	๒๔,๕๐๐	๔๕ วัน	อบต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง	
			๑	๑. โครงการขุดลอกหนองผักบัว หมู่ที่ ๖ ต.มะลิกา อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่ ความกว้าง ๑๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร		๓๐ วัน (๑๕ ก.พ. - ๑๕ มี.ค. ๖๓)	เทศบาลตำบลแม่เมาะ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	(อบจ.ชม.สนับสนุน เครื่องจักรและน้ำมัน เชื้อเพลิง)
				๒. โครงการขุดหนองกกหลง หมู่ที่ ๖ บ้านสันตั้นดู่ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่		๓๐ วัน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยพัฒนาการ
				๓. โครงการขุดลอกลำเหมือง สาธารณประโยชน์ที่ต้นเขิน ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง	ไม่ใช้งบประมาณ	๑๘๐ วัน (มีนาคม ๖๓ - สิงหาคม ๖๓)	เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง,จังหวัดเชียงใหม่	

ที่	จังหวัด	สถานการณ์ดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
๑๐	ตรัง	๑		๑. ขุดลอกสระน้ำควนสระแก้ว หมู่ที่ ๖	๔๙๕,๐๐๐	๖๐ วัน	จังหวัดตรัง	
		๑		๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลกันตังใต้ อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง (โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด)	๓๙๔,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ ตรัง	
๑๑	นครราชสีมา		๑	๑. โครงการฟื้นฟูแม่น้ำมูลเพื่อป้องกันอุทกภัย แก้ปัญหาภัยแล้งและดูแลรักษาแหล่งน้ำ บริเวณ บ้านโนนขาม หมู่๔ - บ้านโนนปีบ หมู่๓ ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	๕,๖๖๗,๐๐๐	พ.ย. ๖๒ - พ.ค. ๖๓	อบต.โนนอุดม	
			๑	๒. โครงการฟื้นฟูแม่น้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย แก้ปัญหาภัยแล้งและดูแลรักษาแหล่งน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนางอ หมู่ ๕ ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๒ - พ.ค. ๖๓	เทศบาลตำบลยาง	
			๑	๓. ขุดลอกคลองลำซอ	-	พ.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๓	เทศบาลเมืองปัก	
		๑		๑. โครงการขุดลอกสระหนองแม่ไก่ใหญ่ บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่๕ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	๔๐๖,๐๐๐	ก.ย. ๖๒ - ต.ค. ๖๒	๑. จ.นครราชสีมา ๒. อำเภอแก้งสนามนาง	
		๑		๒. โครงการขุดลอกคลองเต่าหวด บ้านหนองสะเดา หมู่ที่๖ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	๔๖๓,๗๐๐	ก.ย. ๖๒ - ต.ค. ๖๒	๑. จ.นครราชสีมา ๒. อำเภอแก้งสนามนาง	

ที่	จังหวัด	สถานะการดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
		๑		๓. ขุดลอกเหมืองส่งน้ำและทางน้ำระหว่างหมู่บ้าน เพื่อผันน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน - บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ - บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ - บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ - บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ - บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗	๒๕๓,๙๙๐	๙๐ วัน	อบต.ดอนชมพู	
๑๒	นครสวรรค์	๑		๑. โครงการขุดลอกและขยายอ่างเก็บน้ำหนองอีเต็ง บ้านห้วยถั่วใต้ หมู่ที่ ๗ ปากอ่างกว้างเฉลี่ย ๔๘ ม. ยาว ๑๕๖ ม. ก้นอ่างกว้างเฉลี่ย ๓๙ ม.ยาว ๑๔๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๔.๒๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	๒๑ กันยายน - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒	อ.หนองบัวและอบต.ห้วยถั่วใต้	
		๑		๒. การจำหน่ายดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ (โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด)	-	-	- สนง.ประมงจังหวัด - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๒ (นครสวรรค์) - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ - สนง.บังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์	
		๑		๒. การนำมูลดินที่ขุดลอกจากที่ราชพัสดุ (บึงบอระเพ็ด) ไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ สาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล	-	-	สนง.ประมง จ.นครสวรรค์	

ที่	จังหวัด	สถานการณ์ดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
๑๓	ปัตตานี		๑	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร บรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย บ้านเกาะหม้อ แกง ตำบลท่ากำชำ อำเภอนงจิก จังหวัด ปัตตานี ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า ๒๕,๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> - เพื่อกักเก็บน้ำช่วงฤดูแล้งป้องกันการขาด แคลนน้ำสำหรับการ อุปโภค-บริโภค - เพื่อเพิ่มแหล่งสำรองน้ำดิบไว้ใช้สำหรับภาค การเกษตรของประชาชน <u>ผลประโยชน์โครงการ</u> ราษฎรบ้านเกาะหม้อ แกง ตำบลท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จำนวน ๒๐๐ คน ๙๐ ครัวเรือน	๑๖,๖๙๐,๑๙๔.๑๕	๒๔๐ วัน	โครงการชลประทาน ปัตตานี	
๑๔	พระนครศรีอยุธยา	๑	๑. ชุดดินแลงน้ำ “หนองสองห้อง สาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลปาก กราน อำเภพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ ๙-๑-๘๐ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินการ</u>	เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑	หน่วยงานหลัก - อ. พระนครศรีอยุธยา - อบต. ปากกราน หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครอง จังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการเกี่ยวกับ การขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ที่ ตั้งขึ้น พ.ศ. ๒๕๔๗	
			๒. ชุดดินแลงน้ำ “หนองสองกอไผ่ สาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลปาก กราน อำเภพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ ๖-๓-๖๐ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินการ</u>	เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑	หน่วยงานหลัก - อ. พระนครศรีอยุธยา - อบต. ปากกราน หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครอง จังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการเกี่ยวกับ การขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ที่ ตั้งขึ้น พ.ศ. ๒๕๔๗	

ที่	จังหวัด	สถานะการดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
				๓. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองอีแต้ สาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลปาก กราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ ๗-๑-๘๐ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณ</u> <u>ในการดำเนินการ</u>	เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑	หน่วยงานหลัก - อ. พระนครศรีอยุธยา - อบต. ปากกราน หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครอง จังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการเกี่ยวกับ การขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ที่ ตั้งเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗
				๔. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองบัว สาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ ๕-๒-๐๒ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณ</u> <u>ในการดำเนินการ</u>	เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑	หน่วยงานหลัก - อ. พระนครศรีอยุธยา - อบต. ปากกราน หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครอง จังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการเกี่ยวกับ การขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ที่ ตั้งเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗
				๕. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองแวม สาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลปาก จั่น อำเภอนครหลวง เนื้อที่ ๒-๓-๓๗ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณ</u> <u>ในการดำเนินการ</u>	เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๑	หน่วยงานหลัก - อ. นครหลวง - อบต. ปากจั่น หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครอง จังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการเกี่ยวกับ การขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ที่ ตั้งเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗

ที่	จังหวัด	สถานะการดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
				๖. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองผักชี สาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลแก้ว ฟ้า อำเภอบางซ้าย เนื้อที่ ๓-๒-๑๘ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินการ</u>	เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑	หน่วยงานหลัก - อ. บางซ้าย - อบต. บางซ้าย หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครอง จังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการเกี่ยวกับ การขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ที่ ตั้งเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗
				๗. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองตาสุข สาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลแก้ว ฟ้า อำเภอบางซ้าย เนื้อที่ ๓-๐-๘๖ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินการ</u>	เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑	หน่วยงานหลัก - อ. บางซ้าย - อบต. บางซ้าย หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครอง จังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการเกี่ยวกับ การขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ที่ ตั้งเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗
				๘. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองบัวใหญ่ สาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลเสนา อำเภอบึงสามพัน เนื้อที่ ๑๔-๓-๖๐ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินการ</u>	เดือนเมษายน – ธันวาคม ๒๕๖๑	หน่วยงานหลัก - อ. อุทัย - อบต. เสนา หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครอง จังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการเกี่ยวกับ การขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ที่ ตั้งเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗

ที่	จังหวัด	สถานการณ์ดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
				๙. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองตาเวด สาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ข้าวเม่า อำเภออุทัย เนื้อที่ ๖-๒-๘๐ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินการ</u>	เดือนเมษายน – ธันวาคม ๒๕๖๑	หน่วยงานหลัก - อ. อุทัย - อบต. ข้าวเม่า หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครอง จังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการเกี่ยวกับ การขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ที่ ตั้งเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗
				๑๐. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองตาเมือง สาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓ ตำบล ข้าวเม่า อำเภออุทัย เนื้อที่ ๓-๓-๖๐ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินการ</u>	เดือนเมษายน – ธันวาคม ๒๕๖๑	หน่วยงานหลัก - อ. อุทัย - อบต. ข้าวเม่า หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครอง จังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการเกี่ยวกับ การขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ที่ ตั้งเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗
				๑๑. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองลาดช้าง สาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลสำ พะเนียง อำเภอบ้านแพรก เนื้อที่ ๒๖-๑-๗๑ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินการ</u>	เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๐	หน่วยงานหลัก - อ. บ้านแพรก - อบต. สำพะเนียง หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครอง จังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการเกี่ยวกับ การขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ที่ ตั้งเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ที่	จังหวัด	สถานการณ์ดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
				๑๒. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองน้ำ สาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก เนื้อที่ ๓-๑-๙๘ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินการ</u>	เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๑	หน่วยงานหลัก - อ. บ้านแพรก - อบต. สำพะเนียง หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครอง จังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ที่ ดั้งเดิม พ.ศ. ๒๕๔๙
				๑๓. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองน้ำ สาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก เนื้อที่ ๓-๐-๕๙ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินการ</u>	เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๑	หน่วยงานหลัก - อ. บ้านแพรก - อบต. สำพะเนียง หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครอง จังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ที่ ดั้งเดิม พ.ศ. ๒๕๕๐
				๑๔. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองหญ้าปล้อง สาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก เนื้อที่ ๒-๑-๖๐ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินการ</u>	เดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๑	หน่วยงานหลัก - อ. บ้านแพรก - อบต. สำพะเนียง หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครอง จังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ที่ ดั้งเดิม พ.ศ. ๒๕๕๑

ที่	จังหวัด	สถานะการดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
				๑๕. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองไชรสาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร เนื้อที่ ๗-๑-๒๐ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ</u>	เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๐	หน่วยงานหลัก - อ. บางไทร - อบต. สนามชัย หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ต้นเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
				๑๖. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองปราร้ำสาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแปง อำเภอบางไทร เนื้อที่ ๔-๐-๗๕ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ</u>	เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๑	หน่วยงานหลัก - อ. บางไทร - อบต. สนามชัย หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ต้นเงิน พ.ศ. ๒๕๕๓
				๑๗. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองตาแก้วสาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแปง อำเภอบางไทร เนื้อที่ ๗-๑-๒๓ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ</u>	เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๑	หน่วยงานหลัก - อ. บางไทร - อบต. สนามชัย หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ต้นเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่	จังหวัด	สถานะการดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
				๑๘. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองลาดแตง สาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ เนื้อที่ ๔-๒-๑๘ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ</u>	เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๑	หน่วยงานหลัก - อ. ท่าเรือ - อบต. ปากท่า หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ที่ ตื่นเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕
				๑๙. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองน้ำ สาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย เนื้อที่ ๗-๒-๗๘ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ</u>	เดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๑	หน่วยงานหลัก - อ. วังน้อย - อบต. บ่อตาโล่ หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ที่ ตื่นเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่	จังหวัด	สถานการณ์ดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
				๒๐. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองนกพริกธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลปอตาโล อำเภอวังน้อย เนื้อที่ ๔-๐-๕๐ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ</u>	เดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๑	หน่วยงานหลัก - อ. วังน้อย - อบต. ปอตาโล หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ต้นเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗
				๒๑. ขุดดินแลกรน้ำ “หนองลำเจียกสาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน เนื้อที่ ๕-๓-๐๐ ไร่	<u>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ</u>	เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๐	หน่วยงานหลัก - อ. บางปะหัน - อบต. ขวัญเมือง หน่วยงานสนับสนุน - ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ - สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ	โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ต้นเงิน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๕	พะเยา		๑	๑. โครงการขุดลอกหนองจ๊ะ บ้านห้วยไผ่พัฒนา หมู่ ๑๓ ตำบลภูซาง อำเภอกุซาง จังหวัดพะเยา พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๓ ตารางเมตร ลึก ๑ เมตร โดยมีปริมาณดินขุด ๒,๒๒๓ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑. ที่ทำการปกครองอำเภอกุซาง ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง	
				๒. ขุดลอกบ่อภายในพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทพะเยา จำนวน ๑ บ่อ	๑,๕๐๐	๒ วัน	แขวงทางหลวงชนบทพะเยา	
				๓. โครงการขุดลอกสระหลวง	๔๖๐,๐๐๐	๙๐ วัน	ที่ทำการปกครองดอกคำใต้	
				๔. โครงการขุดลอกบวกแซม	๓๙๐,๐๐๐	๙๑ วัน		
				๕. โครงการขุดลอกหนองต้ออ่าง	๔๙๐,๐๐๐	๙๒ วัน		
				๖. โครงการขุดลอกลำเหมืองกลาง	๔๒๐,๐๐๐	๙๓ วัน		
				๗. โครงการขุดลอกร่องขุย	๓๙๐,๐๐๐	๙๔ วัน		

ที่	จังหวัด	สถานะการดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
๑๖	พัทลุง			ในเบื้องต้นยังไม่มีส่วนราชการและหน่วยงานใดดำเนินการบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ "ขุดดินแลกน้ำ" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุงจะได้ดำเนินการเร่งรัดติดตามและรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป	-	-	-	
๑๗	พิษณุโลก		๑	จังหวัดอยู่ระหว่างการดำเนินการ / โครงการ ขุดลอก ๑๐ โครงการ / โครงการขุดดินแลกน้ำ ๔ โครงการ	-	-	-	
๑๘	มหาสารคาม		๑	๑. ได้มอบหมายให้อำเภอเป็นหน่วยดำเนินการ โดยให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ให้อำเภอทุกอำเภอรวบรวมโครงการที่มีความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓	อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล	อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล	อำเภอบ้านดง	
				๒. จังหวัดอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลของอำเภอบ้านดง และศึกษาขั้นตอนการดำเนินการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจังหวัดจะรีบดำเนินการแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยเร็ว	-	-	-	

ที่	จังหวัด	สถานะการดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
๑๙	แม่ฮ่องสอน		๑	๑. โครงการขุดลอกน้ำยม (เนื่องจากมีตะกอนทรายและสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำและเพื่อเปิดทางน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรบริเวณโป๊ะสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แห่งที่ ๑)) บ้านท่าผาป้อม หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าผาป้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๔๙๙,๐๐๐	๑ มีนาคม - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาป้อม	
				๑. โครงการขุดลอกน้ำยม (เนื่องจากมีตะกอนทรายและสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำและเพื่อเปิดทางน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรบริเวณโป๊ะสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แห่งที่ ๒)) บ้านท่าผาป้อม หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าผาป้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๔๙๙,๐๐๐	๑ มีนาคม - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาป้อม	
๒๐	ยะลา	๑		จังหวัดดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ ๑. โครงการขุดลอก ๑๑ โครงการ ๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ๑ โครงการ	๓๙,๘๙๓,๖๓๗.๗๖	๘๐-๑๒๐ วัน	สนง.ปภ.จังหวัดยะลา	ใช้งบประมาณในการดำเนินการ

ที่	จังหวัด	สถานะการดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
๒๑	ร้อยเอ็ด		๑	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินและโครงการขุดลอกแหล่งน้ำตื้นเขิน โดยไม่ใช้งบประมาณ แต่ให้เอกชนที่ดำเนินการขุดลอกได้รับค่าตอบแทนเป็น กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกเป็นค่าจ้าง โดยเสนอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ โดยแจ้งให้ อปท. พิจารณาดำเนินการโครงการ อย่างน้อยแห่งละ ๑ โครงการ และรายงานให้จังหวัดทราบ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน ครั้งแรกภายใน วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓		มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ๒. เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง จำนวน ๒๐๑ แห่ง	
๒๒	ระยอง		๑	๑. แผนปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำคลองน้ำแดง	๘๗๐,๐๐๐	๔๕ วัน	๑. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๕ จันทบุรี ๒. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง	
				๒. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ม.๕ ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง/สภาพสระน้ำเดิมปากบ่อมีพื้นที่ ๙,๐๗๕.๕๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ขุดลอกให้มีความลึกเพิ่มเติมเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๑๖.๘๒๖ ลูกบาศก์เมตร	๔๘๖,๐๐๐	๑๒๐ วัน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	(ขณะนี้ได้ส่งโครงการให้สำนักงานที่ดินจังหวัดระยองแล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบและเสนอโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเห็นชอบ)

ที่	จังหวัด	สถานะการดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
๒๓	ราชบุรี		๑	จังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช ๗ โครงการ โดยใช้งบประมาณโครงการละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	-	อบจ.ราชบุรี	
๒๔	เลย		๑	แจ้งหน่วยทหาร อำเภอสวนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เร่งดำเนินการตามแนวทาง ฯ แล้ว	-	-	-	
๒๕	ศรีสะเกษ		๑	๑. โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ณ โนนภูดิน บ้านโพธิ์ หมู่ ๑ ตำบลโพธิ์ อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ ขุดสระน้ำ กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร ปริมาณกรวด หิน ดิน ทราย ประมาณ ๓,๖๔๕ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ ประโยชน์ที่ดินเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ อยู่ระหว่างแก้ไขโครงการขุดลอก ฯ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบโครงการ	๒๓๘,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ	
				๒. โครงการขุดลอกสระน้ำร่องกระด้น บ้านจ้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำคำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดความกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ปริมาณกรวด หิน ดิน ทราย ประมาณ ๑๒๓,๓๓๑ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับขุดลอกแหล่งน้ำ อยู่ระหว่างแก้ไขโครงการขุดลอก ฯ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบโครงการ	๓,๘๙๓,๐๐๐	หกเดือนนับแต่ได้รับอนุมัติโครงการ	เทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	

ที่	จังหวัด	สถานะการดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
๒๖	สมุทรปราการ	-	-	มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ โครงการชลประทานสมุทรปราการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ อำเภอบางพลี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ได้เสนอโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ดินเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๔๘ โครงการ จังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่า ปัจจุบันยังไม่มีกรดำเนินการบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ "ขุดดินแลกน้ำ" ในพื้นที่	-	-	-	
๒๗	สระบุรี			ไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการตามโครงการ การบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ "ขุดดินแลกน้ำ" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	-	-	-	

ที่	จังหวัด	สถานการณ์ดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
๒๘	สิงห์บุรี		๑	โครงการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้งของ อบต.ประศุก ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี - เนื่องจากมีตะกอนทราบทับถมกีดขวางทางน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางการไหล และเกิดผลกระทบต่อการกัดเซาะพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - ขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณกิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ ถึง ๐+๗๐๐ หมู่ที่ ๖ ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ความกว้างที่กั้นร่องที่จะทำการขุดลอก ๒๐ - ๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร ลึกประมาณ ๔ เมตร ความลาดเอียง ๑ : ๖ เมตร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันที่เห็นชอบโครงการฯ	อบต.ประศุก	
๒๙	สุรินทร์		๑	๑. กุดจับ ม.๒๑ ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี	ไม่ใช้งบประมาณ	พ.ย. ๖๒ - พ.ค. ๖๓	ทต.ทุ่งศรีชุมพล	
				๒. กุดเทียม ม.๒๑ ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี	ไม่ใช้งบประมาณ	พ.ย. ๖๒ - พ.ค. ๖๓	ทต.ทุ่งศรีชุมพล	
				๓. หนองระหาร ม.๑ ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ม.ค. ๖๓ - พ.ค. ๖๓	อบต.นาดี	
				๔. กุดยาอ่อน ม.๓ ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.พ. ๖๓ - พ.ย. ๖๓	อบต.ศรีณรงค์	
๓๐	หนองคาย		๑	๑. อปท. ในพื้นที่อยู่ระหว่างสำรวจและจัดทำรายละเอียดโครงการสำหรับขุดลอกหนองห้วย จำนวน ๒๙ โครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	อปท. ในพื้นที่	
				๒. โครงการขุดดินแลกน้ำ ๑๑ โครงการ	๒๕๔,๗๕๐	๑ - ๒ วัน	อ.เฝ้าไร่	
				๓. โครงการขุดลอกหนอง ห้วย ๕ โครงการ	๗,๑๙๘,๐๐๐	๙๐ วัน	ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิพิสัย และ อปท. ในพื้นที่	

ที่	จังหวัด	สถานะการดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
๓๑	อ่างทอง		๑	๑. โครงการขุดลอกหนองระหารจีน หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง		เดือนมีนาคม – กันยายน ๒๕๖๓	๑. อบต.หัวไผ่ ๒. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง	คาดว่าจะได้รับปริมาณกรวด หิน ดิน ทราย ประมาณ ๒๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
				๒. โครงการขุดลอกหนองมน หมู่ที่ ๓ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก		เดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๓	๑. อบต.เอกราช ๒. ที่ทำการปกครองอำเภอป่าโมก	คาดว่าจะได้รับปริมาณกรวด หิน ดิน ทราย ประมาณ - ลูกบาศก์
				๓. โครงการขุดลอกหนองทางหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย		เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๓	๑. เทศบาลตำบลไชโย ๒. ที่ทำการปกครองอำเภอไชโย	คาดว่าจะได้รับปริมาณกรวด หิน ดิน ทราย ประมาณ - ลูกบาศก์เมตร
				๔. โครงการขุดลอกหนองกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย		เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๓	๑. อบต.ราชสถิตย์ ๒. ที่ทำการปกครองอำเภอไชโย	คาดว่าจะได้รับปริมาณกรวด หิน ดิน ทราย ประมาณ ๖,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร
๓๒	อุตรดิตถ์	๑	จังหวัดดำเนินการแล้ว / ๑. โครงการขุดลอก๖๘ โครงการ / ๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวด และภัยต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ๑ โครงการ / ๓. โครงการขุดคลอง ๑ โครงการ / ๔. โครงการวางท่อ ๒ โครงการ / ๕. โครงการขุดสระ ๒ โครงการ / ๖.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ๑๕ โครงการ	ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มี.ค. ๖๓ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๓	-		

ที่	จังหวัด	สถานะการดำเนินการของจังหวัด		โครงการ/รายละเอียดพอสังเขป	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก และสนับสนุน)	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
๓๓	อุทัยธานี		๑	๑. โครงการแหล่งน้ำคลองท่ากวาย ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่ร่มเย็น ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี	๑,๗๔๐,๖๙๐	ก.ย ๖๒ - มี.ค. ๖๓	๑. อบต.เจ้าวัด ๒. อำเภอบ้านไร่ ๓. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี	
				๒. โครงการแหล่งน้ำคลองท่ากวาย ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านบุง ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี	๔,๐๗๙,๗๖๒.๔๐	ก.ย ๖๒ - มี.ค. ๖๓	๑. อบต.เจ้าวัด ๒. อำเภอบ้านไร่ ๓. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี	
				๓. โครงการลำห้วยกระเสี้ยว	๙,๐๕๕,๐๐๐	ก.ย ๖๒ - ธ.ค. ๖๒	๑. อบต.คอกควาย ๒. อำเภอบ้านไร่ ๓. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี	
				๔. โครงการลำห้วยม่วง	๔,๑๘๘,๐๐๐	ก.ย ๖๒ - ธ.ค. ๖๒	๑. อบต.คอกควาย ๒. อำเภอบ้านไร่ ๓. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี	
				๕. โครงการแหล่งน้ำอ่างเขาแหลมช่วงที่ ๑	๔,๖๒๓,๒๒๕.๖๐	ก.ย ๖๒ - มี.ค. ๖๓	๑. อบต.ห้วยแห้ง ๒. อำเภอบ้านไร่ ๓. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี	
				๖. โครงการแหล่งน้ำอ่างเขาแหลมช่วงที่ ๒	๑,๘๕๙,๐๓๗.๖๐		๑. อบต.ห้วยแห้ง ๒. อำเภอบ้านไร่ ๓. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี	