

## ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ พฤษภาคม 2566

ลำดับ	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น (1.1)+(1.2)		ก่อนผู้ผูกพัน ทำใบ PO แล้ว		งบประมาณคงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย		สถานะการดำเนินการ/ การลงนามสัญญา
				เบิกจ่ายรวม	ร้อยละ	วงเงินรวม	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		ร้อยละ	
ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ จำนวน 3 โครงการ			104,492,700.00	4,345,593.76	4.16	48,789,984.53		50,003,606.24	47.85	50,143,500.00	47.99	
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ด้านการประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในจังหวัดระยอง		1,099,700.00	1,043,700.00	94.91	-		56,000.00	5.09	-	-	
1.1	กิจกรรมหลัก : เพิ่มผลผลิตสัตว์ น้ำจืด ในอ่างเก็บน้ำจังหวัดระยองโดย ชุมชนมีส่วนร่วม	สนง.ประมงจังหวัด ระยอง	1,099,700.00	1,043,700.00	94.91			56,000.00	5.09		-	
	1.ให้ความรู้ เสริมสร้างความรู้ด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด ประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมายประมง และจัดตั้งเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ และ ส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ		37,500.00	37,500.00	100.00			-	-		-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2. จัดสร้างกรง เพื่อเป็นแหล่งหลบ ภัยสัตว์น้ำและแหล่งอาศัยสัตว์น้ำวัยอ่อน พร้อมทั้งจัดทำอาหารธรรมชาติโดยการ มีส่วนร่วมของชุมชน		11,200.00	11,200.00	100.00			-	-		-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น		971,000	971,000.00	100.00			-	-		-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	4. ติดตามเฝ้าระวังการจัดการ ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเรือตรวจการ ประมง และรถยนต์		80,000	24,000.00	30.00			56,000.00	70.00		-	
2	โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลและ พืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง		3,393,000.00	1,901,000.00	56.03	-		1,492,000.00	43.97	-	-	
2.1	กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและ พัฒนาสินค้าเกษตรจังหวัดระยอง	สนง.เกษตรจังหวัด ระยอง	3,393,000.00	1,901,000.00	56.03	-		1,492,000.00	43.97		-	แผนดำเนินการเสร็จสิ้น มิ.ย.66 ทุกกิจกรรม
	1. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตพืชอาหารปลอดภัย		1,558,500.00	576,900.00	37.02			981,600.00	62.98		-	
	2. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคด้วย ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (QR Code)		341,100.00	341,100.00	100.00			-	-		-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart)		48,000.00	48,000.00	100.00			-	-		-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	4. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปและ การตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดระยอง		430,000.00	430,000.00	100.00			-	-		-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5. ส่งเสริมเกษตรกรผู้ประกอบการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร		825,400.00	445,000.00	53.91			380,400.00	46.09		-	
	6. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้า เกษตรจังหวัดระยอง		190,000.00	60,000.00	31.58			130,000.00	68.42		-	
3	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดการน้ำภาคการเกษตร จังหวัดระยอง		100,000,000.00	1,400,893.76	1.40	48,789,984.53		48,455,606.24	48.46	50,143,500.00	50.14	
3.1	กิจกรรมหลักที่ 1 : ก่อสร้างระบบ ท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย สถานีสูบน้ำโซน 4 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง	โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ประแสร์	50,000,000.00	1,400,893.76	2.80	48,789,984.53		48,455,606.24		143,500.00	0.29	ดำเนินการเอง** ผลงาน 80%
	1. กิจกรรม : ท่อเหล็กกล้าตะเข็บ เกลียว ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั้นคุณภาพ ค) และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมค่าวางเรียงท่อ ต่อเชื่อมท่อ และทดสอบรวม 20 รายการ		47,651,500.00	-	-	47,508,000.00		47,508,000.00	99.70	143,500.00	0.30	19 ม.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 เบิกจ่ายได้ในช่วง พ.ค. 66
	2. กิจกรรม : ทราหยาบ จำนวน 1 รายการ		876,000.00	613,200.00	70.00	613,200.00		262,800.00	30.00	-	-	15 ธ.ค. 65 - 13 ม.ค. 66
	3. กิจกรรม : หินย่อย เบอร์ 2และ อื่นๆ จำนวน 9 รายการ		171,100.00	168,784.53	98.65	168,784.53		2,315.47	1.35	-	-	24 ม.ค. 66 - 1 ก.พ. 66
	4. กิจกรรม : เครื่องจักรกลพร้อม พนักงานขับ จำนวน 1 รายการ		246,400.00	-	-			246,400.00	100.00	-	-	ตกลงราคา
	4. กิจกรรม : วัสดุเบ็ดเตล็ดต่างๆ และอื่นๆ		500,000.00	475,270.28	95.05	500,000.00		24,729.72	4.95	-	-	
	4.1 วัสดุเบ็ดเตล็ดต่างๆ			-				-		-	-	ตกลงราคา
	4.2 อะไหล่และอุปกรณ์			-				-		-	-	ตกลงราคา
	4.3 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			-				-		-	-	ตกลงราคา
	4.4 วัสดุสำนักงาน			-				-		-	-	ตกลงราคา
	5. กิจกรรม : ค่าจ้างชั่วคราว, ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าล่วงเวลา,ค่าอาหารและอื่นๆ		555,000.00	143,638.95	25.88			411,361.05	74.12	-	-	

ลำดับ	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น (1.1)+(1.2)		ก่อนหักเงินทำใบ PO แล้ว		งบประมาณคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย		สถานะการดำเนินการ/การลงนามสัญญา
				เบิกจ่ายรวม	ร้อยละ	วงเงินรวม	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ร้อยละ		
3.2	กิจกรรมหลักที่ 2 : ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโซน 2 ตอน 4 ตำบล กระแสน อำเภอกง จังหวัดระยอง	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์	50,000,000.00	-	-			-	-	50,000,000.00	100.00	ขอยกเลิกโครงการ ได้รับงบกรมแล้วนำไปทำโครงการ Y 2
ผลผลิตที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จำนวน 2 โครงการ			51,519,000.00	5,224,500.00	10.14	35,780,000.00		45,228,400.00	87.79	1,066,100.00	2.07	
4	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง		14,719,000.00	5,224,500.00	35.49	-		9,448,400.00	64.19	46,100.00	0.31	
4.1	กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม จังหวัดระยอง	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดระยอง	5,794,000.00	3,814,000.00	65.83			1,939,000.00	33.47	41,000.00	0.71	
	1) กิจกรรม "จัดงานวันสุนทรภู่กวีโลก" ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กรัง อำเภอกง จังหวัดระยอง		1,933,000.00		-			1,933,000.00	100.00		-	กำหนดจัดงาน 24-26 มิ.ย. 66 จะได้ผู้รับจ้างภายใน ต้น พ.ค. 66
	2) กิจกรรม "จัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง" ณ ถนนยมจินดา ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง		1,900,000.00	1,870,000.00	98.42				-	30,000.00	1.58	ดำเนินการแล้ว 31 มีค - 3 เมย
	3) กิจกรรม "จัดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลังบวร"		1,961,000.00	1,944,000.00	99.13			6,000.00	0.31	11,000.00	0.56	ดำเนินการแล้ว 17-19 มีนาคม 66
4.2	กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง	8,925,000.00	1,410,500.00	15.80			7,509,400.00	84.14	5,100.00	0.06	
	1) กิจกรรมการจัดงานสืบสานตำนานเมืองเก่า 2 แห่ง (เมืองแกลง และยวมจินดา)		1,000,000	-	-			1,000,000.00	100.00		-	2-3 มิ.ย.66 และ 7-8 ก.ค.66
	2) กิจกรรมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีที่จังหวัดระยอง ประจำปี 2566		2,250,000	-	-	2,244,900.00		2,244,900.00	99.77	5,100.00	0.23	กำหนด 3-7 พ.ค.66
	3) กิจกรรมถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล		1,930,000	-	-			1,930,000.00			-	26-27 พ.ค.66 และ 2-3 มิ.ย.66
	4) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 3 หลักสูตร (มีค่าพาหนะ /ค่าเอกสาร/ค่าอบรมด้วย)		1,410,500	1,410,500.00	100.00				-		-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Rayong Log Jam 2023"		500,000	-	-			500,000.00	100.00		-	กำหนด 17 มิ.ย.66
	6) กิจกรรมการจัดงาน "มหกรรมดนตรีที่ชายหาดระยอง ครั้งที่ 9"		1,834,500	-	-			1,834,500.00	100.00		-	กำหนด 24 มิ.ย.66
5	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ชุมชน		36,800,000.00	-	-	35,780,000.00		35,780,000.00	97.23	1,020,000.00	2.77	
5.1	กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอรังจันทร์ จังหวัดระยอง	สนง.โยธาธิการและผังเมืองระยอง	30,000,000.00	-	-	29,980,000.00		29,980,000.00	100.00	20,000.00	0.07	ผลงาน 5% สัญญา 20 มี.ค. -15 ธ.ค. 66 (270 วัน) กิจกรรมร่วมค้า พรหมโยธา
5.2	กิจกรรมหลักที่ 2 : ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง พื้นที่จังหวัดระยอง	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	6,800,000.00	-	-	5,800,000.00		5,800,000.00	85.29	1,000,000.00	14.71	ผลงาน 20% สัญญา 8 มี.ค. -- 5 ก.ค. 66 บริษัท โฟร์เอ็ม อินเตอร์เทรด จำกัด (120 วัน)
ผลผลิตที่ 3 : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ			62,509,500.00	19,190,684.00	30.70	45,668,000.00		42,649,550.00	68.23	429,266.00	0.69	
6	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน		41,924,000.00	-	-	41,623,000.00		41,623,000.00	99.28	301,000.00	0.72	
6.1	กิจกรรมหลักที่ 1 : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำประแสร์ (ต่อจากเขื่อนเดิมถึงสะพาน คสล.) ตำบลกระแสน อำเภอกง จังหวัดระยอง	สนง.โยธาธิการและผังเมืองระยอง	21,000,000.00	-	-	20,780,000.00		20,780,000.00	98.95	220,000.00	1.05	ผลงาน 5% 10 ก.พ. ถึง 23 ต.ค. 66 บ.พรหมโยธาการระยอง (1993) ( 270 วัน)
6.2	กิจกรรมหลักที่ 2 : ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบนพื้นที่เกาะเสม็ด บริเวณอ่าวน้อยหน้า จุดที่ 2 ตำบลเพ อำเภอกง จังหวัดระยอง	สนง.โยธาธิการและผังเมืองระยอง	20,924,000.00	-	-	20,843,000.00		20,843,000.00	100.00	81,000.00	0.39	ผลงาน 5% สัญญา 8 มี.ค. - 3 ธ.ค. 66 (270 วัน) บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
7	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล		2,707,600.00	1,437,450.00	53.09	-		1,026,550.00	37.91	3,600.00	0.13	

ลำดับ	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น (1.1)+(1.2)		ก่อนหักผูกพัน ทำใบ PO แล้ว		งบประมาณคงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย		สถานะการดำเนินการ/ การลงนามสัญญา
				เบิกจ่ายรวม	ร้อยละ	วงเงินรวม	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	
7.1	กิจกรรมหลัก : อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง	2,707,600.00	1,437,450.00	53.09			1,026,550.00	37.91	3,600.00	0.13	
	1. ปลูกป่าชายเลน จำนวน 50 ไร่			707,850.00	77.81			201,850.00	22.19		-	ครั้งที่ 1 มี.ค. 66 ครั้งที่ 2 มี.ย. 66
	2. ปลูกป่าบก จำนวน 20 ไร่			-	-			328,700.00	100.00		-	กำหนด มี.ย. - ก.ค. 65
	3. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 20,000 ตัว			240,000.00	50.00			240,000.00	50.00		-	ครั้งที่ 1 มี.ค. 66 ครั้งที่ 2 พ.ค. 66
	4. ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชนชน จำนวน 3 รุ่นๆละ 40 คน สู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 3 รุ่น ณ จังหวัดตราด ดังนี้ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย.65 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 17-18 ธ.ค.65 รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 ธ.ค.65			454,350.00	99.21			-	-	3,600.00	0.79	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5. การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านรกรกร ให้กับเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 รุ่นๆละ 50 คน			35,250.00	100.00			-	-		-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	6. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2x2.4 เมตร เสาสองต้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ป้าย			-	-			496,000.00	100.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แล้วเสร็จ ก.ค. 66
8	โครงการอนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟู ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ให้คงความอุดมสมบูรณ์		13,777,900.00	13,708,234.00	99.49	-		-	-	69,666.00	0.51	
8.1	กิจกรรมหลักที่ 1 : เพิ่มแหล่ง อาศัยให้สัตว์น้ำวัยอ่อนและควบคุม ป้องกันการใช้ทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม	สนง.ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งที่ 1	5,300,000.00	5,287,000.00	100.00			-	-	13,000.00	0.25	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8.2	กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริม นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรในทะเลร่วมกับชุมชนชายฝั่ง	สนง.ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งที่ 1	8,477,900.00	8,421,234.00	100.00	-		-	-	56,666.00	0.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		4,100,000.00	4,045,000.00	98.66	4,045,000.00		-	-	55,000.00	1.34	
9.1	กิจกรรมหลัก : ติดตั้งระบบ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายฝั่งเกาะ มันใน (โครงการสมเด็อนุรักษณ์พื้นที่ ทะเล เกาะมันใน จังหวัดระยอง)	ศูนย์วิจัยทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยฝั่งตะวันออก	4,100,000.00	4,045,000.00	-	4,045,000.00		-	-	55,000.00	1.34	ดำเนินการแล้วเสร็จ สัญญา 21 ธ.ค. 65 - 20 มี.ค 66
ผลผลิตที่ 4 : โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 3 โครงการ			77,308,000.00	26,560,500.00	34.36	63,836,351.75		37,293,851.75	48.24	13,453,648.25	17.40	
10	โครงการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง		30,000,000.00	-	-	18,919,851.75		18,919,851.75	63.07	11,080,148.25	36.93	
10.1	กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างอาคาร ป้องกันตลิ่งท้าย บตร.สาย 3 แห่งที่ 2 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	โครงการชลประทาน ระยอง	30,000,000.00	-	-	18,919,851.75		18,919,851.75	63.07	11,080,148.25	36.93	ผลงาน % สัญญา 12 เม.ย. 2566 - 8 ต.ค. 2566 หารังส่วนในท้าย
11	โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค ด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชน		33,872,000.00	13,129,000.00	38.76	31,485,000.00		18,374,000.00	54.25	2,369,000.00	6.99	
11.1	กิจกรรมหลักที่ 1 : ติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3139 ตอน บ้านแลง - หาดใหญ่ ช่วง กม.ที่ 12+020 -17+445 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	แขวงทางหลวงระยอง	6,976,000.00	6,649,300.00	95.32	6,649,300.00		-	-	326,700.00	4.68	สัญญา 24 ธ.ค. - 23 มี.ค. 66 ผลงาน...45...% อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่
11.2	กิจกรรมหลักที่ 2 : ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำ หนองปลาไหล ช่วง กม.ที่ 18+065 - 24+324 (เป็นช่วงๆ) ตำบลแม่ไม้คู อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	แขวงทางหลวงระยอง	6,526,000.00	6,479,700.00	99.29	6,479,700.00		-	-	46,300.00	0.71	สัญญา 24 ธ.ค. - 23 มี.ค. 66 ผลงาน...45...%

ลำดับ	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น (1.1)+(1.2)		ก่อนหักเงินทำใบ PO แล้ว		งบประมาณคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย		สถานะการดำเนินการ/การลงนามสัญญา
				เบิกจ่ายรวม	ร้อยละ	วงเงินรวม	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ร้อยละ		
11.3	กิจกรรมหลักที่ 3 : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในเขตพื้นที่ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	6,950,000.00	-	-	6,930,000.00		6,948,000.00	99.97	2,000.00	0.03	ผลงาน % สัญญา 19 เม.ย. - 18 ก.ค. 66 (90 วัน)
11.4	กิจกรรมหลักที่ 4 : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3574 บ้านเจ็ดลูกเนิน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	2,970,000.00	-	-	2,968,000.00		2,968,000.00	99.93	2,000.00	0.07	สัญญา คาดว่าจะลงนาม วันที่ 27 เม.ย. 66
11.5	กิจกรรมหลักที่ 5 : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รย.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านทุ่งอ้ายบัว อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	4,500,000.00	-	-	4,498,000.00		4,498,000.00	99.96	2,000.00	0.04	สัญญา คาดว่าจะลงนาม วันที่ 30 มี.ค. 66
11.6	กิจกรรมหลักที่ 6 : ปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายงานติดตั้งอุปกรณ์เตือนรถเข้าสู่ทางแยก รย.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3191 - นิคมสร้างตนเอง สาย 15 อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	2,980,000.00	-	-	1,980,000.00		1,980,000.00	100.00	1,000,000.00	33.56	ผลงาน 41.25% สัญญา 8 มี.ค. - 21 พ.ค. 66 หจก. อธิษฐ์ 2009 (75 วัน)
11.7	กิจกรรมหลักที่ 7 : ปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย งานติดตั้งอุปกรณ์เตือนรถเข้าสู่ทางแยก รย.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 3138 บรรจบทางหลวงหมายเลข 344 อำเภอวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	2,970,000.00	-	-	1,980,000.00		1,980,000.00	100.00	990,000.00	33.33	ผลงาน 41.25% สัญญา 8 มี.ค. - 21 พ.ค. 66 หจก. อธิษฐ์ 2009 (75 วัน)
12	โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค ด้านงานจราจรอำนวยความสะดวกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน		13,436,000.00	13,431,500.00	99.97	13,431,500.00		-	-	4,500.00	0.03	
12.1	กิจกรรมหลักที่ 1 : ติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 344 ตอน คลองเขต - กระแสน ช่วง กม.ที่ 62+600 - 67+510 (เป็นช่วงๆ) ตำบลป่ายูบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	แขวงทางหลวงระยอง	6,801,000.00	6,798,700.00	100.00	6,798,700.00		-	-	2,300.00	0.03	ดำเนินการแล้วเสร็จ สัญญา 2 ธ.ค. 65 - 2 มี.ค. 66 (90 วัน) บ. เอ ที ซี ทรานฟิค จำกัด
12.2	กิจกรรมหลักที่ 2 : ติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 344 ตอน คลองเขต - กระแสน ช่วง กม.ที่ 65+317 - 78+295 (เป็นช่วงๆ) ตำบลป่ายูบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	แขวงทางหลวงระยอง	6,635,000.00	6,632,800.00	100.00	6,632,800.00		-	-	2,200.00	0.03	ดำเนินการแล้วเสร็จ สัญญา 2 ธ.ค. 65 - 2 มี.ค. 66 (90 วัน) บ. เอ ที ซี ทรานฟิค จำกัด
ผลผลิตที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชย์กรรมและการบริการ จำนวน 1 โครงการ			1,969,000.00	82,300.00	4.18	1,769,594.00		1,687,294.00	85.69	199,406.00	10.13	
13	โครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางกระจายสินค้าและบริการของจังหวัดระยอง		1,969,000.00	82,300.00	4.18	1,769,594.00		1,687,294.00	85.69	199,406.00	10.13	
13.1	กิจกรรมหลักที่ 1 : มหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง	สนง.พาณิชย์จังหวัดระยอง	1,086,700.00	-	-	1,047,294.00		1,047,294.00	96.37	39,406.00	3.63	กำหนด 3-5 พ.ค 66 สนามกีฬา กลางจังหวัดระยอง
13.2	กิจกรรมหลักที่ 2 : OTOP สร้างสุขผ่านยุค Covid ไปด้วยกัน	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง	882,300.00	82,300.00	9.33	722,300.00		640,000.00	72.54	160,000.00	18.13	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งเบิก
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดระยอง	9,000,000.00	3,299,671.93	36.66	-		5,700,328.07	63.34	-	-	

