

โครงการตามแผนปฏิบัติการของกรมเจ้าท่าภาคตะวันออก 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดระยอง)

จำนวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณรวม 70,500,000 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	หน่วยดำเนินการ (2)	รายการ (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	วงเงินสัญญา (5)	วงเงินเหลือจ่าย (6)	สัญญา/ระยะเวลา/ผู้รับจ้าง (7)	การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละเบิกจ่าย (10)	ความก้าวหน้า (11)
								เบิก (8)	คงเหลือ (9)		
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและสังคม											
1	กิจกรรมหลัก : พัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย รย. 5002 แยกทางหลวงชนบท รย. 4005 – บ้านคลองยาง ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เชื่อมเขต ตำบลปอทอง อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี	แขวงทางหลวงชนบทระยอง (งบลงทุน)	พัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง จากเดิมกว้าง 6.00 ม. เป็นกว้าง 7.00 ม. ซ้ำละ 2.50 ม. รวมเป็นกว้างข้างละ 2.50 ม. รวมเป็นกว้าง 12.00 ม. ระยะทาง 5.000 กม.พร้อมงานอำนวยความปลอดภัยป้ายจราจร/ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำ	50,000,000	49,950,000	50,000	6 เม.ย. - 31 ธ.ค. 66 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรณารถก่อสร้าง	7,492,500	42,457,500	15	จังหวัดอนุมัติ เมื่อ 19 ต.ค. 65 ก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการบริหารจัดการขยะที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน											
2	กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการขยะที่ส่งผลกระทบต่อป่าชายเลนและในทะเลแบบมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1, 2, ศวทอ. (งบดำเนินงาน)	1. กิจกรรมรณรงค์ขยะปากแม่น้ำและคลองที่สำคัญก่อนไหลออกสู่ทะเล (2.5 ล.) 2. กิจกรรมค้ำน้ำเก็บขยะในแนวปะการังธรรมชาติและปะการังเทียมแบบมีส่วนร่วม (10 ครั้ง) / (2 ล.)	4,500,000				600,000	3,900,000	13	จังหวัดอนุมัติ เมื่อ 19 ต.ค. 65 - กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 พ.ค.66 คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิ.ย.66 - กิจกรรมค้ำน้ำเก็บขยะ ดำเนินการ ครั้งที่ 1- 3 เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ครั้งที่ 4-10 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ - รอเงินจัดสรรจาก สป. ยอดสุดท้าย 800,000 บาท
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร											
3	กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองกวาด ระยะที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (งบลงทุน)	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองกวาด ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระยะที่ 5 โดยก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำความยาวประมาณ 0.806 กิโลเมตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,000,000	14,940,000	1,060,000	บ. พีเอ็นคอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวติง จำกัด		14,940,000		จังหวัดอนุมัติ เมื่อ 14 ก.พ. 66 ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญา กลางเดือน พ.ค. 66
			รวม 3 กิจกรรม	70,500,000		1,110,000		8,092,500	61,297,500	11	

แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมเจ้าท่าภาคตะวันออก 1 ที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี

จังหวัดระยอง

จำนวน 1 โครงการ

ที่	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	วันที่เริ่มสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (ปัญหา/อุปสรรค/อื่นๆ)
1	โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล กิจกรรม ก่อสร้างคลองผันน้ำคลองน้ำแดง (ระยะที่ 2) ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	โครงการชลประทานระยอง	สัญญาเลขที่ 676/2565 (270 วัน) เริ่มต้น 3 ก.ย.65	- 30 พ.ค.66	36,366,139	36,366,139	19,227,783	17,138,356.00	ผลงาน 90% 1.ล่าช้าเนื่องจากมีการปรับแบบแปลน เพื่อให้เหมาะสมโดยกรมชลประทาน 2. ผันตักน้ำท่วมไซต์งานช่วงเดือน ต.ค. - พ.ย. 65 จึงไม่สามารถเข้าพื้นที่หน้างานได้ - คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
	รวม 1 โครงการ				36,366,139	36,366,139	19,227,783	17,138,356	