



รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องศรีสมุทโกศไชย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง

กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง	ประธานที่ประชุม
๒. นางเบญจวรรณ พันธธรรม	แทน คลังจังหวัดระยอง	
๓. นายปรพล เจริญพงษ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง	
๔. นางเยาวลักษณ์ โมสิกมาศ	แทน สถิติจังหวัดระยอง	
๕. นางสาวรัตนา แวงสว่าง	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง	
๖. นายณภดล ตั้งทรงเจริญ	ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง	
๗. นายประเทือง วงศ์เข็ม	แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	
๘. นายจิรวิทย์ เปรมดิษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญ)

๑. แร่งงานจังหวัดระยอง	
๒. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม	รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง
๓. นายรุ่งโรจน์ เฉลียวฉายแสง	ผู้แทนภาคประชาสังคม

ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงที่ประชุม

๑. นายทรงธรรม ชำนาญ	ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
๒. นางจุฑารัตน์ ขาวคม	ผู้แทน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
๓. นายวรวิทย์ ด่านสมพงษ์	ผู้แทน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
๔. นางจอมขวัญ ทองลาวา	แทน สาธารณสุขจังหวัดระยอง
๕. นางจิราภา บุญไชโย	ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
๖. นางสาวศิรินทร์รัตน์ แจ่มสว่าง	เสมียนตราอำเภอเมืองระยอง
๗. นายอำนาจ เกษตรสินธุ์กุล	ปลัดอำเภอแกลง
๘. นายพิระศักดิ์ สนั่นเครื่อง	ปลัดอำเภอเขาชะเมา
๙. นางวันวิสา เทพภูเขียว	ปลัดอำเภอปลวกแดง
๑๐. นายปานเทพ สีนุสนธิชาติ	ปลัดอำเภอวังจันทร์

๑๑. นายสมานมิตร มิมาชา	ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา
๑๒. นางณัฐชฎา แสงจันทร์พงษ์	ปลัดอำเภอบ้านค่าย
๑๓. นายโรจน์ย์ ผาสุชนกาญจน์	แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
๑๔. นายสุกนก พิพัฒครุฑ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ที่ ๑
๑๕. นางสาวปณิดา เชียงว่อง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
๑๖. นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ	ผู้แทน โครงการชลประทานระยอง
๑๗. นายชัชวาล ศรีวิไล	ผู้แทน โครงการชลประทานระยอง
๑๘. นายวิชัย กลมเกลียว	ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง
๑๙. นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์	ปศุสัตว์จังหวัดระยอง
๒๐. นางสาวสุภาวดี สุชีตวง	ผู้แทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
๒๑. นางสาวภักศมถ ภูแป้ว	ผู้แทน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
๒๒. นายทรงสรรค์ อนุะพานัก	ผู้แทน สำนักงานสภรณ์จังหวัดระยอง
๒๓. นายรัฐชนคณุตน์ รัตนวงศ์	ผู้แทน สำนักงานคลังจังหวัดระยอง
๒๔. นางสาวปิยนุช มหาโคตร	ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
๒๕. นางสาวอนงค์พร อารีกุล	สำนักงานจังหวัดระยอง
๒๖. นางสาวศิริพร สารล็ก	เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดระยอง
๒๗. นายศรัณย์ เพชรพันธ์	เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดระยอง
๒๘. นายศุภวิชัย วงษ์อุรา	เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดระยอง
๒๙. นางสาวนพวรรณ ชมชื่นมีกุล	เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดระยอง
๓๐. นางสาวจรรยา ภูมิ	เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดระยอง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ติดตามภารกิจสำคัญ ได้มอบหมายนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณข้างต้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ และในวันนี้ได้เชิญคณะทำงานทุกท่าน และส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ที่ยังไม่แล้วเสร็จ) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่จังหวัดได้เชิญคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น สำนักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการ
ประชุมและเวียนเรื่องให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมได้นำเรียนไว้ในเว็บไซต์
จังหวัด (www.rayong.go.th) ด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติม ให้แจ้ง
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้โดยตรง

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดระยอง รายงาน ดังนี้

๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สำนักงานงบประมาณ
เสนอ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๘ สำหรับเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (%)		
	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รายจ่ายภาพรวม
ไตรมาสที่ ๑	๓๓%	๒๑.๑๑%	๓๐.๒๙%
ไตรมาสที่ ๒	๒๒%	๒๒%	๒๒%
ไตรมาสที่ ๓	๒๒%	๒๒%	๒๒%
ไตรมาสที่ ๔	๒๑.๓๖%	๒๒.๘๙%	๒๑.๓๑%
รวม	๙๘.๓๖%	๘๘%	๙๖%

๒) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบจังหวัด

รายการ	วงเงินที่ได้รับ การจัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ	เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ (%) สะสม	สูง/(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ (%)	ลำดับ ของ ประเทศ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ				
รายจ่ายประจำ	78.05	46.07	59.02	31.98	77.00	(17.98)	7
รายจ่ายลงทุน	220.43	79.06	35.87	141.37	65.11	(29.24)	26
ภาพรวม	298.48	125.13	41.92	173.35	74.29	(32.37)	20

ที่มา : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

งบกลุ่มจังหวัด

งบจังหวัด	วงเงินที่ได้รับ การจัดสรร	เบิกจ่าย		ลำดับ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	38.89	6.94	17.85	12	31.95	82.15
รายจ่ายลงทุน	70.42	8.72	12.38	14	61.70	87.62
ภาพรวม	109.31	15.66	14.33	15	93.65	85.67

ที่มา : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

มติที่ประชุม

๑. รับทราบตามที่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง นำเสนอ
๒. มอบหมายทุกส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๖๑ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนให้เบิกจ่ายให้ตรงตามงวดงาน และงบดำเนินงาน ให้เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ หากมีปัญหาอุปสรรคประการให้ขอให้แจ้งจังหวัดระยองทราบโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

- รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

(๑) งบกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๐

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕๘,๕๓๕,๕๐๐ บาท

- เบิกจ่ายเสร็จแล้ว จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๕๔,๗๐๔,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐

- ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๗,๘๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๘๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๒ คงเหลือ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๖๖,๖๓๔,๐๐๐ บาท (ยกเลิก ๑ โครงการ เหลือดำเนินการ ๖ โครงการ)

- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑๑๓,๘๘๙,๔๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๖

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๕๒,๗๑๖,๕๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๔

งบจังหวัด

(๑) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๘ โครงการ งบประมาณ ๓๐๙,๓๐๙,๙๐๐ บาท

- ไม่มีผู้เสนอราคาถูกต้องเงินกลับตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕,๒๒๐,๐๐๐ บาท (โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กระต๊อบและเรียนรู้สัตว์ทะเลหายากเกาะมันใน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาเรียนรู้)

- ยกเลิก ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และนำเงินมาทำโครงการใหม่ ๕ โครงการ วงเงินเท่าเดิม

เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๑๙,๗๖๗,๖๗๐ บาท ดำเนินการดังนี้

(๒.๑) ชำระคืนค่าปรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท) จำนวน ๔,๐๑๙,๖๗๐ บาท

(๒.๒) นำเงินมาทำโครงการ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๑๕,๗๔๘,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๘,๑๖๕,๐๐๐ บาท นำมาทำโครงการใหม่ ๔ โครงการ วงเงิน ๘,๑๖๕,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท

- คงเหลืออยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘,๑๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๒

รวมสถานะดำเนินโครงการงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งสิ้น จำนวน ๖๒ โครงการ วงเงิน ๓๐๔,๐๘๙,๙๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๕๘ โครงการ วงเงิน ๒๘๓,๙๗๘,๘๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๙

- คงเหลืออยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๒๐,๑๑๑,๐๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๑

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

งบจังหวัด ปี ๒๕๖๐

๑. โครงการชุดแกล้มลิงหน้าฝายเก็บน้ำคลองสำโรง หมู่ ๑ ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงานให้แล้วเสร็จ ขอให้อำเภอเขาชะเมา เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการในส่วนที่เหลือ และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ

๒. โครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ พร้อมชุดลอก หมู่ที่ ๖ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง เกิดปัญหาล่าช้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำมาก ขอรื้อหรือการเปลี่ยนตำแหน่งสถานที่ก่อสร้างฝาย เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

งบจังหวัดปี ๒๕๖๐

๑. มอบหมายอำเภอเขาชะเมา เร่งรัดการดำเนินโครงการชุดแก้มลิงหน้าฝายเก็บน้ำคลองสำโรง หมู่ ๑ ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ

๒. มอบหมาย อำเภอนิคมน้ำจืด พิจารณาการดำเนินโครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ พร้อมชุดลอก หมู่ที่ ๖ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ซึ่งเกิดปัญหาล่าช้าในการดำเนินการเนื่องจากมีปริมาณน้ำมาก ให้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

งบกลุ่มจังหวัด

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ ๖ กิจกรรม งบประมาณ

๑๑๕,๑๐๕,๕๐๐ บาท

(๑) งบลงทุน จำนวน ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๗๖,๓๖๖,๕๐๐ บาท

(๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๓๘,๗๓๙,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๖๖๙,๑๔๑ บาท คิดเป็น

ร้อยละ ๑๓.๖๑

- คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๙๒,๑๕๑,๓๖๓ บาท ๘๖.๓๙

งบจังหวัด

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓ โครงการ ๔๕ กิจกรรม

วงเงินรวม ๒๙๘,๔๘๓,๘๐๐ บาท (ยกเลิก ๒ กิจกรรม นำมาทำโครงการใหม่ ๑ กิจกรรม

- สถานะการดำเนินการ จำนวน ๒๓ โครงการ ๔๔ กิจกรรม ดังนี้

(๑) งบลงทุน จำนวน ๒๗ กิจกรรม งบประมาณ ๒๒๒,๘๔๗,๘๐๐ บาท

(๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๙ กิจกรรม งบประมาณ ๕๗,๖๑๖,๐๐๐ บาท

(๓) งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย นำมาทำโครงการใหม่ ๑๓ กิจกรรม ดังนี้

- ทำมาดำเนินโครงการใหม่ จำนวน ๑๓ กิจกรรม วงเงิน

๓๖,๐๐๓,๘๔๘ บาท

ภาพรวมการเบิกจ่ายจังหวัด ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๑,๐๖๐,๖๙๘.๕๒ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๖

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

๑. งบลงทุน ในส่วนของงบเงินเหลือจ่ายไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคไม่มีวิศวกรรับรองแบบก่อสร้าง ตามมาตรา ๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

๒. ขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน ระยะเวลาสัญญา และเบิกจ่ายเงินให้ตรงตามงวดงาน

มติ/ข้อสั่งการการประชุม

งบกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๖๑/งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑

งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑

๑. มอบหมายทุกส่วนราชการ/อำเภอ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามงวดงาน

๒. มอบหมายให้ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๒๕ เป็นประจำทุกเดือน

๓. โครงการที่เป็นสิ่งก่อสร้างบางอำเภอ เช่น ถนน และวางท่อระบายน้ำที่ได้รับงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย และงบประมาณของรองนายกฯ ไม่มีวิศวกรรับรองแบบ ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ให้หน่วยงานประสาน ข้างทางหลวงชนบทระยอง และโครงการชลประทานระยอง ต่อไป

งบโครงการตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

- ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๔๙๑,๒๐๐ บาท
- ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ชาติวิศวกรในการรับรองแบบก่อสร้าง

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ - อนงค์พร อารีกุล - ผู้บันทึกฯ
(นางสาวอนงค์พร อารีกุล)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ -จิรวีรส์ เปรมดิษฐ์- ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายจิรวีรส์ เปรมดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ