



รายงานการประชุม
จัดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องศรีสมุทโกศไชย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง

กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธีรวัฒน์ สุตสุข	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	ประธานที่ประชุม
๒. ว่าที่ ร.อ. ธีรพงศ์ ครุฑดิลกานันท์	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง	
๓. นางเบญจวรรณ พันธุ์ธรรม	แทน คลังจังหวัดระยอง	
๔. นางสาวจุไรวรรณ โชติอังกูล	แทน สถิติจังหวัดระยอง	
๕. นางสาวรัตนา แวงสว่าง	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง	
๖. นายอากร อมตเวทย์	แรงงานจังหวัดระยอง	
๗. นายนพดล ตั้งทรงเจริญ	ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง	
๘. นายสุวิทย์ ชื่นปิยวาจา	แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	
๙. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม	รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง	
๑๐. นายรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง	ผู้แทนภาคประชาสังคม	
๑๑. นายจิรวิทย์ เปรมดิษฐ์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญ)

ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงที่ประชุม

๑. นางจุฑารัตน์ ขาวคม	ผู้แทน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
๒. นางพยอม สูงพันธ์	ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
๓. นายวรวิทย์ ด่านสมพงศ์	ผู้แทน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
๔. นางวรัญญา ฅนอมพันธ์	พาณิชย์จังหวัดระยอง
๕. นางธนันท์ ทอธรรมชาติ	ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
๖. นายประเมิน อูมา	ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
๗. นางสาวกฤษณา ยั่งยืน	ปลัดอำเภอเมืองระยอง
๘. นายปิยพงษ์ วิกุลธร	ปลัดอำเภอแกลง
๙. นางวันวิสา เทพภูเขียว	ปลัดอำเภอปลวกแดง
๑๐. นายสุรพงษ์ บุญยั่งยืน	ปลัดอำเภอบ้านฉาง
๑๑. นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง	ปลัดอำเภอเขาชะเมา

๑๒. นายปานเทพ สีนัฐสนธิชาติ ปลัดอำเภอวังจันทร์
๑๓. นายศรายุทธ อุโคตร ปลัดอำเภอนิคมน้ำพอง
๑๔. นางณัฐชญา แสงจันทร์พงษ์ ปลัดอำเภอบ้านค่าย
๑๕. นายวินัย เสาวฤทธิ์ แทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ที่ ๑
๑๖. นางสาวปณิดา เชียงว่อง แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง
๑๗. นายพรชัย วนัสสุนันท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
๑๘. นายประสานต์ พุกกะชาติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง
๑๙. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ระยอง เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน เจ้าหน้าที่เทศบาล
ตำบลสุนทรภู่ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสองสลึง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะ
หัวหน้าคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด เป็นประธานในการประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้างต้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ และในวันนี้
ได้เชิญคณะทำงานทุกท่าน และส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ที่ยังไม่แล้วเสร็จ) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่จังหวัดได้เชิญคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น สำนักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม
และเวียนเรื่องให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมได้นำเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัด
(www.rayong.go.th) ด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติม ให้แจ้งฝ่าย
เลขานุการฯ ได้โดยตรง

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดระยอง รายงานว่า สำนักงานงบประมาณได้แจ้งการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

๑. รายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับรายการปีเดียวที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ในทุกงบรายจ่าย ซึ่งเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถก่องหนผู้กัพนได้หรืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในไตรมาสที่ ๑ ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการก่องหนผู้กัพน ส่งให้สำนักงานงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล ทราบ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒ สำนักงานงบประมาณจะนำเงินที่ไม่สามารถก่องหนผู้กัพนได้ มาประกอบการพิจารณากรอบวงเงินในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นพิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นหรือมีลำดับความสำคัญที่ลดลงหรือไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงแล้วแต่กรณี ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และให้พิจารณานำไปช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัย ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดระยอง นำเสนอ

๓.๒ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดระยอง รายงาน ดังนี้

๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สำนักงานงบประมาณ เสนอ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘ สำหรับเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (%)		
	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รายจ่ายภาพรวม
ไตรมาสที่ ๑	๓๓%	๒๑.๑๑%	๓๐.๒๙%
ไตรมาสที่ ๒	๒๒%	๒๒%	๒๒%
ไตรมาสที่ ๓	๒๒%	๒๒%	๒๒%
ไตรมาสที่ ๔	๒๑.๓๖%	๒๒.๘๙%	๒๑.๗๑%
รวม	๙๘.๓๖%	๘๘%	๙๖%

๒) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบจังหวัด

- รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายร้อยละ ๒๗.๗๐ อยู่ในลำดับที่ ๒๗

ของประเทศ

- รายจ่ายลงทุน ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
- รายจ่ายภาพรวม อยู่ลำดับที่ ๓๐ ของประเทศ

กลุ่มจังหวัด

- รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายร้อยละ ๒.๓๕ อยู่ในลำดับที่ ๑๑ ของประเทศ
- รายจ่ายลงทุน ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
- รายจ่ายภาพรวม อยู่ลำดับที่ ๑๑ ของประเทศ

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง นำเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

๔.๑.๑ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

(๑) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕๘,๕๓๕,๕๐๐ บาท

- เบิกจ่ายเสร็จแล้ว จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๕๕,๗๐๔,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐

- ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๗,๘๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๘๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๒ คงเหลือ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๖๖,๖๓๔,๐๐๐ บาท (ยกเลิก ๑ โครงการ เหลือดำเนินการ ๖ โครงการ)

- เบิกจ่ายเสร็จแล้ว จำนวน ๔ โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๙๕,๐๒๒,๓๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๒

๔.๑.๒ งบจังหวัด

(๑) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๘ โครงการ
งบประมาณ ๓๐๙,๓๐๙,๙๐๐ บาท

- ไม่มีผู้เสนอราคาถูกต้องเงินกลับตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ
ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕,๒๒๐,๐๐๐ บาท

- ยกเลิก ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และนำเงินมาทำโครงการใหม่ ๕ โครงการ วงเงินเท่าเดิม

(๒) เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๑๙,๗๖๗,๖๗๐ บาท

ดำเนินการดังนี้

(๒.๑) ชำระคืนค่าปรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐
บาท) จำนวน ๔,๐๑๙,๖๗๐ บาท

(๒.๒) นำเงินมาทำโครงการ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน
๑๕,๗๔๘,๐๐๐ บาท

(๓) เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๘,๑๖๕,๐๐๐ บาท นำมา
ทำโครงการใหม่ ๔ โครงการ วงเงิน ๘,๑๖๕,๐๐๐ บาท

(๔) เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท

รวมสถานะดำเนินโครงการงบจังหวัด ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งสิ้น จำนวน ๖๒ โครงการ วงเงิน ๓๐๔,๐๘๙,๙๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๔ โครงการ วงเงิน
๒๖๑,๑๕๙,๗๓๙ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๕.๘๘

- คงเหลืออยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ๘ โครงการ เบิกจ่าย
๑๗,๕๔๓,๗๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๒

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม รองประธานคณะกรรมการธิการธรรมาภิบาลจังหวัด
ระยองแจ้งเรื่องการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง มีกำหนดการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการฯ

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

งบกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๖๐

มอบหมายอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง เร่งรัดและติดตามความคืบหน้ากรณี การขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยาน กรณี โครงการดูแลป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ บริเวณแนวเชื่อมต่อ Corridor อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง และรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

งบจังหวัดปี ๒๕๖๐

๑. มอบหมายอำเภอเมืองระยองเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างตลาดกลางผลไม้ตะพงตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จก่อนการจัดงานผลไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และให้แจ้งผู้รับเหมา กรณีการเสียค่าปรับจากการล่วงเลยระยะเวลาสัญญา โดยให้แจ้งแผนการดำเนินงานที่เหลือ จำนวนบุคลากรช่าง และการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าจะดำเนินการต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

๒. มอบหมายสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรช่างผู้รับเหมาของโครงการก่อสร้างตลาดกลางผลไม้ตะพงตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

๓. มอบหมายอำเภอนิคมน้ำจืดพัฒนา เร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ พร้อมชุดลอก หมู่ที่ ๖ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืดพัฒนา จังหวัดระยอง หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้แจ้งขอยกเลิกโครงการดังกล่าว

๔.๒ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๔.๒.๑ งบกลุ่มจังหวัด

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ ๖ กิจกรรม งบประมาณ ๑๑๕,๑๐๕,๕๐๐ บาท

(๑) งบลงทุน จำนวน ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๗๖,๓๖๖,๕๐๐ บาท

- ได้ผู้รับจ้างแล้ว ๓ กิจกรรม อยู่ระหว่างรอลงนาม

(๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๓๘,๗๓๙,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว โครงการ งบประมาณ ๑,๑๒๐,๔๐๐ บาท คิดเป็น

ร้อยละ ๐.๙๗

- คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๑๓,๖๔๕,๑๐๐ บาท ๙๙.๐๓

๔.๒.๑ งบจังหวัด

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓ โครงการ ๔๕ กิจกรรม วงเงินรวม ๒๙๘,๔๘๓,๘๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) งบลงทุน จำนวน ๒๗ กิจกรรม งบประมาณ ๒๒๓,๖๑๕,๘๐๐ บาท

- ลงนามแล้ว ๒๔ กิจกรรม คงเหลือ ๓ โครงการ

(๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๙ กิจกรรม งบประมาณ ๖๕,๖๑๖,๘๐๐ บาท

- ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒ กิจกรรม คงเหลือ ๑๗ กิจกรรม

(๓) งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ ๑,๒๒๐,๘๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๖

ภาพรวมการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔,๕๐๘,๒๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๙

มติ/ข้อสั่งการการประชุม

งบกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๖๑

๑. มอบหมายอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ทำหนังสือขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๒ โครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานฯ และไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน ทำให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

(๑) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกเขาชะเมาและน้ำตกคลองปลาก้าง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง วงเงิน ๓,๔๗๑,๐๐๐ บาท

(๒) พัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ เขาชะเมา – เขาวง วงเงิน ๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท

(๓) มอบหมายสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ เร่งรัด การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นโดยก่อนนี้ผูกพันให้ทัน ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑

๑. มอบหมายสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง กำกับดูแล เรื่องมาตรฐานการก่อสร้างโครงการอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย

๒. มอบหมายส่วนราชการ/อำเภอ ให้เร่งรัดการก่อสร้างผูกพันโครงการงบลงทุน ให้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ และในส่วนของงบดำเนินงานขอให้เร่งรัดและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน

๓. มอบหมายให้ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานผล ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๒๕ เป็นประจำทุกเดือน

๔.๓ งบโครงการตามนโยบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

- ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๔๙๘,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายเสร็จแล้ว จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓,๙๘๙,๐๐๐ คิดเป็นร้อยละ

๓๒.๓๘

- คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๘,๓๓๐,๐๐๐ บาท

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๑. **ประธานการประชุม :** จังหวัดระยองได้กำหนดการตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เพื่อตรวจติดตามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขแก่หน่วยงานและอำเภอ เพื่อให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานติดตามเร่งรัดและติดตามโครงการฯ และคณะทำงานฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการดังกล่าว โดยกำหนดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑

๒. **นายสุศักดิ์ วงษ์เหม ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง :** เสนอแนะเรื่องการเสนอโครงการให้มีความครบถ้วนครอบคลุมในคราวเดียวกัน เช่น การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเล และเพิ่มพื้นที่ดินตะกอน ก็ให้เสนอโครงการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเข้าไปด้วย เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและเกิดประโยชน์

๓. **ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง :** เสนอแนะเรื่องการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณเจดีย์กลางน้ำ และการขุดลอกคลองที่มีความตื้นเขิน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป

๔. **ผู้แทนสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ :** ชี้แจงว่าได้มีการศึกษารายละเอียดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณเจดีย์กลางน้ำไว้เรียบร้อยแล้ว

๕. **ประธานที่ประชุม :** แจ้งขอความร่วมมือทุกหน่วยงานบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน และมาตรการลดอุบัติเหตุในจังหวัดระยอง ซึ่งจังหวัดระยองมีการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในอันดับ ๑ ของ โลก จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.

ลงชื่อ - อนุพงศ์ อารีกุล - ผู้บันทึกฯ
(นางสาวอนุพงศ์ อารีกุล)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ - จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์ - ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ